

緬甸建校進程表6

20190605製

專案第一期:兩年制職訓中心(9-10年級)

				2019												2020												2021												2022-2025	2025-2030					
執行面	類別	階段目標	主責	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
校務	學務	校長人選	校務師資團隊	時間	人選確定方進行校務後續工																																									
		課程設計/發展規劃(同步教材翻譯)		1年	校長設計課程及發展規劃-->教材翻譯																																									
		建立校務師資專業團隊		年後	已有木工、媒體設																																									
		招募師資、培訓/培訓種子師資計畫		持續進行	招募師資						師資培訓																																			
		招生來源、方式、開學時間		待議													預計招生期						開學	招生來源																						
	行政	擬定學校行政組織架構	1年																																											
	人事	師資、翻譯、行政、清潔、廚師	1年以上	招募順序:師資-翻譯-行政																																										
管理	管理規章設立、架構	待議																																					管理規章架構							
校區建設	初期	校區整體規劃(校區建築、課室宿舍、整體規劃)	120天	送出計畫	持續討論	送出計畫	持續討論																																							
		招募當地建築專業團隊監工	待議																									招募建築專業背景																		
		填土、建築與水電申請	90天	填土、建築與水電申請																																										
		主體鋼結構預生產、運送	180天																																											
		排水系統於填土後規劃	90天	定向排水																																										
		校門位置、聯外道路規劃、修整																																												
	開工破土典禮(拍攝)														開工																															
中期	校區建築外部、內部工程施工期	270天													建築內外施工期												完工																			
驗收	驗收建築工程	待議																									驗收																			
	內部設備訂購(教室用具、辦公用具、宿舍&餐廳用具)	90天													採購																															
協會與管理	成立協會	180天	送件申請																																											
	預估建校第一年營運費	待議																																												
	尋找建教合作廠商	1年以上	木工職人、安瑟設計合作、持續尋找其他合作廠商																								工程經費監督																			
	工程經費相關監督	待議																																					簽約、開戶							
其他事項																																														